

**Протокол  
заседания проектного комитета**

10 июня 2020 г.

г.Партизанск

№ 10

**Председатель:**

Бондарев О.А.  
Селютин М.Ю.

- глава Партизанского городского округа;
- первый заместитель главы администрации Партизанского городского округа, координатор проектной деятельности;

**Секретарь:**

Цыгуй Н.С.

- главный специалист отдела экономики управления экономики и собственности администрации ПГО, секретарь проектного комитета.

**Присутствовали члены проектного комитета:**

Кукарцев А.В.  
Мурашко Н.Л.

- начальник юридического отдела;
- заместитель начальника управления экономики и собственности администрации;

Полянская О.В.

- и.о. начальника отдела № 9 Управления Федерального казначейства по Приморскому краю;

Семерич Е.Б.

- начальник финансового управления администрации городского округа;

Утенкова С.Н.

- начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа.

**Приглашенные:**

Зуботыкин П.В.

- и.о. заместителя главы администрации по вопросам жилищно-коммунального комплекса;

Ковтунова Н.А.

- главный специалист отдела жизнеобеспечения УЖКК администрации городского округа;

Ковтун Т.А.

- главный специалист отдела жизнеобеспечения УЖКК администрации городского округа;

Коломиец Н.С.

- специалист АХУ;

Потапенко О.В.

- начальник отдела закупок администрации городского округа;

Цыбенко С.В.

- начальник отдела строительства администрации городского округа.

**Повестка дня:**

1. О результатах по итогам выезда общественных наблюдателей на объекты национальных проектов Партизанского городского округа 09.06.2020 года.

**1. СЛУШАЛИ:**

**Цыгуй Н.С.** – по итогам поездок, наблюдатели сделали предварительное заключение о том, что темпы строительства не отстают от графика, контроль со стороны заказчика, то есть администрации ПГО, за этапами и качеством работ своевременный. Соблюдены все меры безопасности, документация не вызывает вопросов и нареканий, не наносится вред окружающему ландшафту, соблюдены все меры техники безопасности. Были сделаны замечания и высказаны предложения. Так в сквере микрорайона Лозовый обнаружился дефицит грунта, объемы которого изначально были по ошибке занижены. Выяснилось, что производитель из Партизанского района не справляется с заявленными объемами поставок красной брусчатки. Чтобы не отставать от графика, в присутствии наблюдателей, было

принято оперативное решение, с целью сохранения графика работ, замостить некоторые участки не красной, а серой брусчаткой, которой пока в избытке.

Общественные наблюдатели резонно заинтересовались, почему строящаяся бетонная волейбольная площадка с резиновым покрытием не отгорожена от близлежащей дороги защитным экраном, а на запланированной по соседству спортивной площадке не предусмотрена до заливки бетона установка анкерной группы и выносных элементов, на которые можно было бы на следующих этапах строительства монтировать спортивное оборудование?

В городском парке наблюдатели, увидев изрядно обмелевшее озеро, заинтересовались, нет ли возможности у администрации ПГО изыскать средства, для проведения работ по очистке его дна от ила с последующей подсыпкой его щебнем? Терраса вокруг озера - это красиво, но благоустройство не будет иметь смысла, если будет проведено на берегу обмелевшего и заиленного водоема


**ВЫСТУПИЛИ:** Бондарев О.А., Селютин М.Ю., Цыбенко С.В., Семерич Е.Б., Коломиец Н.С.

**РЕШИЛИ:**

- 1.1. Информацию Цыгуй Н.С. принять к сведению.
- 1.2. Рекомендовать отделу строительства (Цыбенко С.В.) при проведении бетонных работ на волейбольной площадке учесть выносные элементы для установки спортивного оборудования.
- 1.3. Рекомендовать управлению жилищно-коммунального комплекса (Зуботыкин П.В.) при установке спортивного оборудования на волейбольной площадке учесть наличие защитного экрана.
- 1.4. Рекомендовать секретарю проектного управления (Цыгуй Н.С.) выяснить ситуацию в отделе агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды о состоянии озера в городском парке.

Председатель

Секретарь



М.Ю. Селютин

Н.С. Цыгуй